

Dokumentation af brandtætninger

Blok C, etageboliger (demonstration) · overdragelse til bygherre · 2026-10-28

Gennemføringer i registeret	58
Udført og dokumenteret	27
Kontrolleret (bygherrens kontrol)	24
Åbne bemærkninger	3
Afviigelser med udstedt brandteknisk vurdering	se registeret

Bygherren skal sikre, at arbejdet er kontrolleret (BR18, fra 1. januar 2025). Denne pakke samler, pr. tætning, den anvendte testede løsning med ETA-henvisning, udførelsens tjekliste, underskrifter og billede.

G-K-01 · PVC-U Ø110x3,4

Huldæk 220 over Kælder (REI 60) · Kælder

Løsning: ETA-20/1322 B.1.1.1 (s. 155), Multicollar Slim

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen


OK Multicollar Slim: 1 på dækkets underside, lukket med Multiclips og skruer

OK Ringspalte fuget (≤ 20 mm) eller udfyldt med Multimortar (dæk)

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator B 2026-10-05 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-07

G-K-01 · illustration, ikke foto



Multicollar Slim

G-K-02 · Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm

Huldæk 220 over Kælder (REI 60) · Kælder

Løsning: ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56), Multimastic C, FB2 2x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 2x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Multiwrap: 50 x 3.6 mm (2 layers)

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-06 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-08

G-K-02 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-K-03 · Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørsål 80 kg/m³ 30 mm

Huldæk 220 over Kælder (REI 60) · Kælder

Løsning: ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49), Multimastic C, FB2 1x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 1x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Isolering min. 1000 mm på hver side

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator B 2026-10-07 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-09

G-K-03 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-K-04 · PVC-U Ø110x3,4

Huldæk 220 over Kælder (REI 60) · Kælder

Løsning: ETA-20/1322 B.1.1.1 (s. 155), Multicollar Slim

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

MANGLER Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen


OK Multicollar Slim: 1 på dækkets underside, lukket med Multiclips og skruer

OK Ringspalte fuget (≤ 20 mm) eller udfyldt med Multimortar (dæk)

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-08 · Kontrol: - · **Mærkat mangler, genbesøg**

G-K-04 · illustration, ikke foto



Multicollar Slim

G-K-05 · Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm

Huldæk 220 over Kælder (REI 60) · Kælder

Løsning: ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56), Multimastic C, FB2 2x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 2x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Multiwrap: 50 x 3.6 mm (2 layers)

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-09 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-11

G-K-05 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-K-06 · Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm

Huldæk 220 over Kælder (REI 60) · Kælder

Løsning: ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49), Multimastic C, FB2 1x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 1x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Isolering min. 1000 mm på hver side

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-10 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-12

G-K-06 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-K-07 · Stål Ø60,3x2,9, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm

Teknikrumsvæg, beton 150 (EI 60) · Kælder

Løsning: ETA-21/0110 A.3.6.1 (s. 37), Multimastic C, FB2 1x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 1x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Isolering min. 1000 mm på hver side

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator B 2026-10-11 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-13

G-K-07 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-K-08 · Stål Ø88,9x3,2, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 50 mm

Teknikrumsvæg, beton 150 (EI 60) · Kælder

Løsning: ETA-21/0110 A.3.4 (s. 33), Multimastic C, FB2 2x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 2x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Isolering min. 1000 mm på hver side

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-12 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-14

G-K-08 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-K-09 · PE Ø160x6,2

Teknikrumsvæg, beton 150 (EI 60) · Kælder

Løsning: ETA-21/0110 A.3.5 (s. 35), Multimastic C, FB2 2x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 2x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Multiwrap: 50 X 10.8 mm (6 layers) Either side of the wall

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-13 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-15

G-K-09 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-K-11 · Alupex (PEX-AL-PEX) Ø16x2,25, Stenuld rørsål 80 kg/m³ 20 mm

Teknikrumsvæg, beton 150 (EI 60) · Kælder

Løsning: ETA-21/0110 A.3.3.1 (s. 32), Multimastic C, FB2 2x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 2x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Isolering min. 1000 mm på hver side

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-06 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-08

G-K-11 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-K-12 · PVC-U Ø32x1,8

Depotvæg, gips på stålskelet 75 (EI 30) · Kælder

Løsning: ETA-21/0110 A.2.1 (s. 25), Multimastic C, FB1 2x50 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen


OK Multimastic FB1 2x50 mm skåret tæt om installationen

OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-07 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-09

G-K-12 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-K-13 · PVC-U Ø110x3,2

Huldæk 220 over Kælder (REI 60) · Kælder

Løsning: ETA-20/1322 B.1.1.1 (s. 155), Multicollar Slim

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen


OK Multicollar Slim: 1 på dækkets underside, lukket med Multiclips og skruer

OK Ringspalte fuget (≤ 20 mm) eller udfyldt med Multimortar (dæk)

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator B 2026-10-08 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-10

G-K-13 · illustration, ikke foto



Multicollar Slim

G-K-17 · Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm

Huldæk 220 over Kælder (REI 60) · Kælder

Løsning: ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56), Multimastic C, FB2 2x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 2x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Multiwrap: 50 x 3.6 mm (2 layers)

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator B 2026-10-12 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-14

G-K-17 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-K-18 · Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørsål 80 kg/m³ 30 mm

Huldæk 220 over Kælder (REI 60) · Kælder

Løsning: ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49), Multimastic C, FB2 1x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 1x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Isolering min. 1000 mm på hver side

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-13 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-15

G-K-18 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-ST-01 · PVC-U Ø110x3,4

Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) · Stueetage

Løsning: ETA-20/1322 B.1.1.1 (s. 155), Multicollar Slim

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen


OK Multicollar Slim: 1 på dækkets underside, lukket med Multiclips og skruer

OK Ringspalte fuget (≤ 20 mm) eller udfyldt med Multimortar (dæk)

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-05 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-07

G-ST-01 · illustration, ikke foto



Multicollar Slim

G-ST-03 · Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm

Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) · Stueetage

Løsning: ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56), Multimastic C, FB2 2x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 2x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Multiwrap: 50 x 3.6 mm (2 layers)

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-07 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-09

G-ST-03 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-ST-04 · Kobber Ø15x1, Kaiflex ST 9 mm

Skaktvæg A1, gips på stålskelet 100 (EI 60) · Stueetage

Løsning: ETA-21/0110 A.1.6.2 (s. 20), Multimastic C, FB1 2x50 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB1 2x50 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Multiwrap: 50 x 3.6 mm (2 layers) one fitted flush to each face of seal

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator B 2026-10-08 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-10

G-ST-04 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-ST-05 · Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm

Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) · Stueetage

Løsning: ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49), Multimastic C, FB2 1x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 1x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Isolering min. 1000 mm på hver side

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-09 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-11

G-ST-05 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-ST-06 · Kabelbakke 200x60 mm

Lejlighedsskel, beton 180 (EI 60) · Stueetage

Løsning: ETA-21/0110 A.1.2 (s. 10), Multimastic C, FB2 1x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen


OK Multimastic FB2 1x60 mm skåret tæt om installationen

OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-10 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-12

G-ST-06 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-ST-07 · PVC-U Ø110x3,4

Lejlighedsskel, beton 180 (EI 60) · Stueetage

Løsning: ETA-21/0110 A.3.5 (s. 35), Multimastic C, FB2 2x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 2x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Multiwrap: 50 X 3.6 mm (2 layers) Either side of the wall

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-11 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-13

G-ST-07 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-ST-08 · PVC-U Ø110x3,4

Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) · Stueetage

Løsning: ETA-20/1322 B.1.1.1 (s. 155), Multicollar Slim

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

MANGLER Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen


OK Multicollar Slim: 1 på dækkets underside, lukket med Multiclips og skruer

OK Ringspalte fuget (≤ 20 mm) eller udfyldt med Multimortar (dæk)

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-12 · Kontrol: - · **Mærkat mangler, genbesøg**

G-ST-08 · illustration, ikke foto



Multicollar Slim

G-ST-10 · Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm

Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) · Stueetage

Løsning: ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56), Multimastic C, FB2 2x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 2x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Multiwrap: 50 x 3.6 mm (2 layers)

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator B 2026-10-05 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-07

G-ST-10 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-ST-12 · Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm

Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) · Stueetage

Løsning: ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49), Multimastic C, FB2 1x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 1x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Isolering min. 1000 mm på hver side

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-07 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-09

G-ST-12 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-ST-13 · Kabelbundt Ø80 (kabler ≤ 16 mm)

Trapperumsvæg, beton 200 (REI 60) · Stueetage

Løsning: ETA-21/0110 A.1.2 (s. 10), Multimastic C, FB2 1x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen


OK Multimastic FB2 1x60 mm skåret tæt om installationen

OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-08 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-10

G-ST-13 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-ST-14 · PVC-U Ø110x3,2

Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) · Stueetage

Løsning: ETA-20/1322 B.1.1.1 (s. 155), Multicollar Slim

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen


OK Multicollar Slim: 1 på dækkets underside, lukket med Multiclips og skruer

OK Ringspalte fuget (≤ 20 mm) eller udfyldt med Multimortar (dæk)

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-09 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-11

G-ST-14 · illustration, ikke foto



Multicollar Slim

G-ST-18 · Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm

Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) · Stueetage

Løsning: ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56), Multimastic C, FB2 2x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

OK Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 2x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Multiwrap: 50 x 3.6 mm (2 layers)

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator A 2026-10-13 · Kontrol: Kontrollant (bygherre) 2026-10-15

G-ST-18 · illustration, ikke foto



Multimastic C

G-ST-19 · Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskaal 80 kg/m³ 30 mm

Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) · Stueetage

Løsning: ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49), Multimastic C, FB2 1x60 mm

OK Hullet rengjort for støv, snavs og fedt

MANGLER Mærkat med ID og løsning opsat ved tætningen

OK Multimastic FB2 1x60 mm skåret tæt om installationen


OK Multimastic C coating og SP-fuge i kanten

OK Isolering min. 1000 mm på hver side

OK Installationen understøttet som anført i løsningen

Udført: Isolator B 2026-10-05 · Kontrol: - · **Mærkat mangler, genbesøg**

G-ST-19 · illustration, ikke foto



Multimastic C

Billeder i denne demonstration er skematiske illustrationer, ikke fotos. Projektet er fiktivt.